REPUBLIQUE DU MALI

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi - AGETIPE

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, CFCT – COMPOSANTE INFRASTRUCTURE

Financé par la Coopération financière allemande : la KfW Entwicklungsbank (Banque de développement KfW)

N° BMZ : 2008 66 327
pour le Mali

RAPPORT MENSUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX No. 4

Juin 2010

Détails du Projet :

Nom du projet:	CFCT - Composante Infrastructure
Agence financière:	KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau
Agence d'exécution:	Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi
Maitre d'ouvrage:	Ministère des l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales CFCT/ et AGETIPE comme Maître d'Ouvrage Délégué
Consultants:	GITEC Consult GmbH (international) ACART / OFETOC (national)
Commencement:	25 février 2010

Sommaire :

1. Activités importantes / Résultats / Réunions
2. Rapports / Documents remis pendant le mois
3. Emploi du personnel des Consultants du projet
4. Progrès du projet
5. Evolution des coûts
6. Problèmes / Progrès / Recommandations

Rapport présenté par : D. Schumann (Architecte Résident), GITEC Consult (Mali)

Ce Rapport Mensuel d'Avancement est présenté chaque mois pour informer les partenaires sur l'évolution du projet. Il ne traite pas de façon détaillée les progrès du projet, mais de façon brève et précise. Les informations détaillées sont présentées dans les Rapports Trimestriels et, si nécessaire, dans des Rapports Spéciaux.

1. ACTIVITES IMPORTANTES / RESULTATS / REUNIONS

No	Descriptif	Date
1	Réunion de Validation du Rapport Avant Projet Définitif / Devis Détaillé	03.06.2010
2	Remise des tirages et devis quantitatif Volet Ingénierie	09.06.2010
3	Présence de l'Expert Solaire à Bamako / Elaboration du système solaire provisoire	15-18.06.2010
4	Remise de touts les tirages et documents du DAO / Rapport Projet Définitif	25.06.2010
5	Finalisation du Manuel d'Entretien (version provisoire)	25.06.2010
6	Finalisation du Rapport Projet Définitif, version provisoire	25.06.2010
7	Finalisation du Dossier d'Appel d'Offres	28.06.2010

2. RAPPORTS / DOCUMENTS REMIS PENDANT LE MOIS

No	Descriptif	Date
1	Soumission du Rapport Projet Définitif (version provisoire) à GITEC / AGETIPE	25.06.2010
2	Soumission du Dossier d'Appel d'Offres (version provisoire) à GITEC / AGETIPE	28.06.2010
3	Remise du Rapport Mensuel du mois de mai 2010.	30.06.2010
4	Remise du Rapport Trimestriel, période février-mai 2010.	31.05.2010

3. EMPLOI DU PERSONNEL DES CONSULTANTS

No	Descriptif	Mois
1	**Consultant International (GITEC Consult)**	
1.1	Architecte Résident : Rapports, conception architecturale, contrôle de la planification, liste des équipements et meubles	1
1.2	Assistant de l'Architecte Résident : Recherche d'information, Assemblage des rapports et documents, Achats/Approvisionnement en ville	1
2	**Consultant National**	
2.1	Architecte ACART : Finalisation APS & APD ; commencement du Projet Définitif	1
2.2	Technicien ACART : Elaboration des plans architecturaux	1
2.3	Ingénieur OFETOC : Finalisation APS & APD ; commencement du Projet Définitif	1

4. PROGRES DU PROJET (06/2010)

4.1 CFCT – Composante Infrastructure (financier : KfW Entwicklungsbank)

No.	Tâche / Composante	Activité / Remarque	Statut
0	**Mobilisation des Consultants**	**Terminée** (février 2010)	**100%**
1	**Phase 1: Études préliminaires**	**Terminée**	**100%**
1.1	Analyse / discussion de la conception initiale	Achevées	100%
1.2	Réunion de Démarrage / Soumission du Rapport de Démarrage	Achevées (mars 2010) 15 mars 2010	100%
2	**Phase 2: Avant Projet Sommaire (APS)**	**Terminée**	**100%**
2.1	Conception d'architecturale améliorée	Achevée	100%
2.2	Vérification de la version provisoire APS -	Achevée (avril 2010)	100%
2.3	Soumission du Rapport d'Avant Projet Sommaire	20 avril 2010	100%
2.4	Etude d'Impact Environnemental et Social	Soumission 4 mai 2010	100%
2.5	Non-objection de la KfW et CFCT sur l'APS	23 avril 2010 (KfW)	100%
3	**Phase 3: Avant Projet Définitif (APD)**	**Terminée**	**100%**
3.1	Elaboration des plans du volet architectural et ingénierie	Achevée	100%
3.2	Devis Descriptif Détaillé et estimation des coûts	Achevés	100%
3.3	Soumission du Rapport Avant Projet Définitif	Achevée	100%
3.4	Validation de l'APD / finalisation des plans	Achevées	100%
4	**Phase 4: Projet Définitif / DAO**	**En cours**	**95%**
4.1	Elaboration des plans du volet architectural et ingénierie	Achevée	100%
4.2	Devis Descriptif Détaillé et estimation des coûts	Achevés	100%
4.3	Soumission du Rapport Projet Définitif	Achevée	100%
4.4	Soumission du Dossier d'Appel d'Offres	Achevée	100%
4.5	Validation du Rapport Projet Définitif et du DAO	En cours	10%

4.2 CFCT – Equipements et meubles (financement externe)

No.	Tâche / Composante	Activité / Remarque	Statut
1	**Phase des Etudes préliminaires**	**Terminée**	**100%**
1.1	Définition des besoins du CFCT	Achevée (mars 2010)	100%
2	**Phase de l'APS**	**Terminée**	**100%**
2.1	Liste des équipements / Calcul détaillé des coûts	Achevés (avril 2010)	100%
3	**Phase de l'APD**	**Terminée**	**100%**
3.1	Actualisation de la liste des équipements et meubles	Achevée (mai 2010)	100%
4	**Phase 4: Projet Définitif / DAO**	**Terminée**	**100%**
4.1	Actualisation de la liste des équipements et meubles	Achevée (juin 2010)	100%

5. EVOLUTION DES COUTS (05/2010)

No	Descriptif	Paiement (EUR)	Cumul des Paiements (EUR)
1	**Coûts des services du Consultant International**		
1.1	Paiement de l'acompte (mars 2010)	103,267.00	103,267.00
1.2	Paiement Trimestriel (mai 2010)	53,700.00	156,967.00
2	**Coûts des services du Consultant National**		
2.1	Paiement de l'acompte (avril 2010)	30,489.80	30,489.80
3	**Coûts des services « Conseiller Artistique »**		
3.1	Paiement de l'acompte (mai 2010, processus en cours)	2,435.50	2,435.50

Conversion actuelle : 1,00 Euro = 655,957 FCFA (XOF), mai 2010

6. PROBLEMES / PROGRES / RECOMMANDATIONS

No.	Problèmes	Progrès/ Recommandation(s)	Statut	Répercussion sur l'avancement du projet
1	• Le dépôt des tirages et documents à causé du retard pour la finalisation du Rapport Projet Définitif	• Validation rapide du Rapport Projet Définitif et du DAO • Réduction du temps prévu pour l'Evaluation des Offres / Rapport d'Evaluation	En cours	**Oui.** Minimum de 2 semaines pour le commencement de la période flottante
2	• L'entreprise de l'Etat Civil est en retard pour la libération de la baraque du chantier implantée sur le terrain du CFCT	• Dépêcher la libération du terrain avec l'assistance du Ministère (MATCL)	En cours	**Non** (pour le moment)
3	• La construction d'un local transformateur dans le cadre du Projet Etat Civil sur le terrain du CFCT	• Le Ministre (MATCL) a décidé de démolir le local transformateur en construction et de construire un nouveau sur la base de la conception améliorée • Demander l'arrêt des travaux de construction du local transformateur en construction	En cours	**Non** (pour le moment)
4	• Discussions avec le « Conseiller Artistique » avant la validation de l'APS et de son contrat	• Finalisation du contrat avec l'AGETIPE • Paiement du Conseiller Artistique en sa demande sur la base de sa facture du (19.05.2010)	En cours	**Non**
5	• Une étude de la position exacte du terrain du CFCT a révélé que les positions des bornes ne sont pas correctes	• Les bornes ont été repositionnées	Résolu	**Non**